

11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत स्वीकृत योजनाओं का सारांश - Distt - Magist

क्र०	जिला का नाम	प्रमुख योजनाएं	स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण इकाई	कार्य प्रगति में	कार्य प्रारंभ नहीं	अभ्युक्ति
1	अररिया	विद्यालय	10	3	7	5/30	2	0	
		आंगनवाड़ी केन्द्र	798	429	369	199	170	0	
		स्वास्थ्य प्रक्षेत्र (HSC/ APHC)	94	1	93	55	5	33	
		छात्रावास	10	0	10	9	1	0	
		अति0वर्ग कक्ष	22	0	22	13	5	4	
		अन्य (Furniture, Approach road)	49053	11	49042	36417	7	12618	
	<b>कुल</b>		<b>49987</b>	<b>444</b>	<b>49543</b>	<b>36698</b>	<b>190</b>	<b>12655</b>	
2	दरभंगा	आंगनवाड़ी	572	345	227	200	27	0	
		इन्दिरा आवास	2285	1158	1127	240	887	0	
		छात्रावास	6	0	6	5	0	1	
		अति0वर्ग कक्ष	20	0	20	18	2	0	
		गर्ल्स कॉमन रूम	60	0	60	54	6	0	
		प्रयोगशाला	11	0	11	10	1	0	
		स्वास्थ्य प्रक्षेत्र	55	0	55	26	26	3	
		अन्य चापाकल का अधिष्ठापन	1689	0	1689	1488	201	0	
	<b>कुल</b>		<b>4698</b>	<b>1503</b>	<b>3195</b>	<b>2041</b>	<b>1150</b>	<b>4</b>	
3	कटिहार	आंगनवाड़ी केन्द्र	308	265	43	43	0	0	
		इन्दिरा आवास	11900	697	11203	7458	3745	0	
		सोलर स्ट्रीट लाईट	2980	0	2980	1490	0	1490	
		<b>कुल</b>		<b>15188</b>	<b>962</b>	<b>14226</b>	<b>8991</b>	<b>3745</b>	<b>1490</b>
4	किशनगंज	इन्दिरा आवास योजना	4971	0	4971	4209	762	0	
		आंगनवाड़ी केन्द्र	594	132	462	260	188	14	
		स्वास्थ्य प्रक्षेत्र	44	1	43	35	0	8	
		अति0वर्ग कक्ष	731	0	731	377	245	109	
	<b>कुल</b>		<b>6340</b>	<b>133</b>	<b>6207</b>	<b>4881</b>	<b>1195</b>	<b>131</b>	
5	पूर्णिमा	आंगनवाड़ी केन्द्र	1000	404	596	338	258	0	
		अति0 वर्ग कक्ष	962	100	862	535	246	81	
		स्वास्थ्य प्रक्षेत्र (ADPHC)	17	0	17	12	0	5	

क्र०	जिला का नाम	प्रमुख योजनाएं	स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण इकाई	कार्य प्रगति में	कार्य प्रारंभ नहीं	अभ्युक्ति
		छात्रावास	6	0	6	0	5	1	
		इन्दिरा आवास	372	189	183	183	0	0	
	<b>कुल</b>		<b>2357</b>	<b>693</b>	<b>1664</b>	<b>1068</b>	<b>509</b>	<b>87</b>	
6	सीतामढ़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र	300	228	72	31	41	0	
		इन्दिरा आवास	8402	2530	5872	4663	0	1209	
	<b>कुल</b>		<b>8702</b>	<b>2758</b>	<b>5944</b>	<b>4694</b>	<b>41</b>	<b>1209</b>	
	पश्चिम चम्पारण	आंगनवाड़ी केन्द्र	400	0	400	382	18	0	
		इन्दिरा आवास	7500	0	7500	4840	2660	0	
		अति० वर्ग कक्ष	292	0	292	271	21	0	
<b>कुल</b>		<b>8192</b>	<b>0</b>	<b>8192</b>	<b>5493</b>	<b>2699</b>	<b>0</b>		
<b>महायोग</b>		<b>95464</b>	<b>6493</b>	<b>88971</b>	<b>63866</b>	<b>9529</b>	<b>15576</b>		

11वीं पंचवर्षीय योजना

जिला - अररिया

राशि लाख में

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Construction of school building in primary and middle schools.	10	3	7	5	2	0	29.84	0	0	17.901	no idea
2	Construction of Anganbari Centres.	300	11	289	172	117	0	450.00	0	0	417.00	
3	Construction of new building for additional primary health centers. (ADPHC) (converted from in principle to approved project)	24	0	24	22	2	0	542.12	0	0	542.13	
4	Construction of new building for health sub centers. (HSC)	70	1	69	33	3	33	282.62	0	0	274.555	drop land
5	Furniture for 500 existing primary school @ 10 units per class room in 5 class rooms per school	49000	0	49000	36382	0	12618	238.87	0	0	238.87	conversion drop
6	Construction of Anganbari Centres. (Phase II)	498	418	80	27	53	0	0	0	120.00	0	
7	Construction of Girls hostels in high schools	05	0	5	5	0	0	136.57	0	0	136.58	UG
8	Construction of Boy's Hostel in High School.	04	0	4	3	1	0	54.63	0	0	54.63	
9	Construction of Girl's Hostel in 152 seats in ITI Forbisganj.	01	0	1	1	0	0	147.06	0	0	147.06	कार्य पूर्ण परन्तु द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त
10	Construction of double storied building of eight rooms for +2 class in High School.	04	0	4	0	0	4	0	0	72.58	0	drop

electrification

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Construction of 4 rooms for +2 Class in High School.	18	0	18	13	5	0	174.69	0	0	21.84	
12	construction of approach road in newly constructed HSC under MSDP at 38 blocks	38 blocks (9.845 km)	6	32	26	6	0	180.588	0	0	0	फोटोग्राफ चाहिए ✓
13	construction of apporach road in newly constructed for ADPHC under MSDP at 15 blocks	15 blocks (5.51 km)	5	10	9	1	0	92.69	0	0	0	फोटोग्राफ चाहिए ✓
	<b>Total</b>	<b>49987</b>	<b>444</b>	<b>49543</b>	<b>36698</b>	<b>190</b>	<b>12655</b>	<b>2329.678</b>	<b>0</b>	<b>192.58</b>	<b>1850.566</b>	

Phase II

11वीं पंचवर्षीय योजना

जिला - दरभंगा

राशि लाख में

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Construction of Angawadi centre	200	93	107	90	17	0	250.70	0	0	70.30	
2	Construction of Indira Awas Yojna	2285	1158	1127	240	887	0	290.91	0	0	4.065	
3	Construction of Girls Common Room	60	0	60	54	6	0	112.50	112.50	0	0	
4	Construction of Angawadi centre	372	252	120	110	10	0	0	0	180	0	
5	Construction of ACRs in High Schools	20	0	20	18	2	0	37.50	37.50	0	0	
6	Construction of Laboratory High Schools	11	0	11	10	1	0	61.87	0	0	61.88	
7	Construction of Hostel for Girls	3	0	3	3	0	0	262.50	0	0	262.50	कार्य पूर्ण परन्तु उपयोगित प्रमाण पत्र अप्राप्त
8	Construction of Hostel for Boys	2	0	2	1	0	1	87.50	0	0	87.50	
9	Construction of women's Hostel in ITI, Ramnagar	1	0	1	1	0	0	87.50	0	0	87.50	कार्य पूर्ण परन्तु उपयोगित प्रमाण पत्र अप्राप्त
10	Construction of APHC	15	0	15	11	4	0	338.83	0	0	338.84	
11	Drinking Water -Installation of Hand Pump	1689	0	1689	1488	201	0	281.22	281.22	0	0	
12	Construction of New Health Sub Centres	40	0	40	15	22	3	0	0	305.67	0	
	<b>Total</b>	<b>4698</b>	<b>1503</b>	<b>3195</b>	<b>2041</b>	<b>1150</b>	<b>4</b>	<b>1811.03</b>	<b>431.22</b>	<b>485.67</b>	<b>912.585</b>	

11वीं पंचवर्षीय योजना

जिला - कटिहार

राशि लाख में

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Construction of Anganbari Centres	308	265	43	43	0	0	66.00	0	0	0	
2	Indira Awas Yojna	7140	0	7140	5826	1314	0	1204.87	1204.88	0	0	
3	Solar street light	2980	0	2980	1490	0	1490	143.04	0	0	143.04	
4	Construction of Indira Awas Yojna	4760	697	4063	1632	2431	0	803.25	803.25	0	0	
	<b>Total</b>	<b>15188</b>	<b>962</b>	<b>14226</b>	<b>8991</b>	<b>3745</b>	<b>1490</b>	<b>2217.16</b>	<b>2008.13</b>	<b>0</b>	<b>143.04</b>	

