

12वीं पंचवर्षीय योजना

बिहार राज्य शैक्षणिक विकास एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का सारांश

राशि लाख में

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उच्च विद्यालय का निर्माण	234	0	234	54	81	99	4845.608	0	4715.4175	2239.36	
2	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	58	0	58	0	0	58	0	0	485.86	0	
3	पुस्तकालय का निर्माण	20	0	20	0	0	20	0	0	60.00	0	
4	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	2041	0	2041	2	149	1890	0	0	4401.39	0	
5	के.जी.बी. में अतिरिक्त भवन कम्प्यूटर रूम कॉमन रूम	5	0	5	0	0	5	0	0	74.40	0	
	<b>Total</b>	<b>2358</b>	<b>0</b>	<b>2358</b>	<b>56</b>	<b>230</b>	<b>2072</b>	<b>4845.608</b>	<b>0</b>	<b>9737.0675</b>	<b>2239.36</b>	

समीक्षा के मुख्य बिन्दु

- 38 units ACR का प्रथम किस्त केन्द्रांश के रूप में विमुक्त 71.25 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये क्योंकि 175.17 लाख रुपये व्यय प्रतिवेदित है।
- नाडेल पदाधिकारी के नामित का पत्र
- विहित प्रपत्र में भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन
- पूर्ण एवं अगले तीन माह के अन्दर **Foundation** होने वाली योजनाओं में अल्पसंख्यकों के जनसंख्या का प्रतिशत सहित प्रतिवेदन
- पुस्तकालय निर्माण, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु डी०पी०आर० Preparation एवं Tender in progress पिछले दो माह से प्रतिवेदित किया जा रहा है।

2/16/11

IT-Manager

**12वीं पंचवर्षीय योजना**

**बिहार राज्य शैक्षणिक विकास एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा क्रियान्वित**

*राशि लाख में*

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		वित्तीय वर्ष	अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उच्च विद्यालय का निर्माण	91	0	91	39	44	8	3664.80	0	0	2239.36	2014-15	
2	उच्च विद्यालय का निर्माण	30	0	30	8	17	5	1180.8075	0	40.7175	0	2015-16	
3	उच्च विद्यालय का निर्माण	18	0	18	0	9	9	0	0	887.65	0	2015-16	
4	उच्च विद्यालय का निर्माण	5	0	5	0	3	2	0	0	246.60	0	2015-16	
5	उच्च विद्यालय का निर्माण	20	0	20	7	8	5	0	0	789.00	0	2015-16	
6	उच्च विद्यालय का निर्माण	3	0	3	0	0	3	0	0	118.35	0	2016-17	Tender in progress
7	उच्च विद्यालय का निर्माण	17	0	17	0	0	17	0	0	668.10	0	2016-17	Tender in progress
8	उच्च विद्यालय का निर्माण	41	0	41	0	0	41	0	0	1611.30	0	2016-17	Tender in progress
9	उच्च विद्यालय का निर्माण	9	0	9	0	0	9	0	0	353.70	0	2017-18	DPR under preparation
	<b>कुल</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>54</b>	<b>81</b>	<b>99</b>	<b>4845.608</b>	<b>0</b>	<b>4715.41</b>	<b>75</b>	<b>2239.36</b>	
10	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	7	0	7	0	0	7	0	0	50.05	0	2015-16	Tender in progress
11	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	7	0	7	0	0	7	0	0	33.81	0	2015-16	Tender in progress
12	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	2	0	2	0	0	2	0	0	24.00	0	2016-17	Tender in progress
13	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	42	0	42	0	0	42	0	0	378.00	0	2017-18	
	<b>कुल</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.86</b>	<b>0</b>		
14	पुस्तकालय का निर्माण	5	0	5	0	0	5	0	0	15.00	0	2015-16	
15	पुस्तकालय का निर्माण	2	0	2	0	0	2	0	0	6.00	0	2016-17	Tender in progress
16	पुस्तकालय का निर्माण	13	0	13	0	0	13	0	0	39.00	0	2016-17	Tender in progress
	<b>कुल</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.00</b>	<b>0</b>		
17	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	46	0	46	2	24	20	0	0	286.25	0	2015-16	
18	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	134	0	134	0	70	64	0	0	275.54	0	2015-16	
19	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	255	0	255	0	55	200	0	0	460.90	0	2015-16	
20	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	171	0	171	0	0	171	0	0	299.77	0	2016-17	DPR under preparation
21	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	480	0	480	0	0	480	0	0	1079.97	0	2016-17	DPR under preparation
22	अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	955	0	955	0	0	955	0	0	1998.96	0	2017-18	DPR under preparation
	<b>कुल</b>	<b>2041</b>	<b>0</b>	<b>2041</b>	<b>2</b>	<b>149</b>	<b>1890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4401.39</b>	<b>0</b>		

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		वित्तीय वर्ष	अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	के.जी.बी. में अतिरिक्त भवन कम्प्यूटर रूम कॉमन रूम	5	0	5	0	0	5	0	0	74.40	0	2016-17	
	कुल	5	0	5	0	0	5	0	0	74.40	0		
	Total	2358	0	2358	56	230	2072	4845.608	0	9737.06 75	2239.36		

**12वीं पंचवर्षीय योजना**

**बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का सारांश**  
राशि लाख में

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	220	0	220	0	63	157	0	0	1912.95	0	
2	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	63	0	63	3 ✓	13 ✓	47	0	0	2202.59	0	17 - land.
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	25	0	25	3	9	13	0	0	3313.03	0	
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	1	0	1	0	0	1	0	0	8.63	0	
5	प्रसूति गृह	1	0	1	0	0	1	0	0	9.38	0	
	<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	<b>85</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7446.58</b>	<b>0</b>	

**समीक्षा के मुख्य बिन्दु**

- 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रथम किस्त केन्द्रांश के रूप में विमुक्त 588.00 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ सहित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सहित उपलब्ध कराया जाना है क्योंकि प्रतिवेदित प्रतिवेदन के अनुसार 704.58 लाख रुपये व्यय हो चुका है।
- नाडेल पदाधिकारी के नामित का पत्र
- विहित प्रपत्र में भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन
- पूर्ण एवं अगले तीन माह के अन्दर Foundation होने वाली योजनाओं में अल्पसंख्यकों के जनसंख्या का प्रतिशत सहित प्रतिवेदन
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण एवं प्रसूति गृह की स्वीकृत योजनाएँ जिसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दी गई है के प्रगति का उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया गया है।
- 155 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन निर्माण हेतु बार-बार निविदा के बावजूद कार्य आरंभ नहीं किये जाने के कारण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को राशि एवं स्थल हस्तांतरित करने हेतु निदेश दिया गया है। 220 इकाई में 209 इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण में निविदा निष्पादित प्रतिवेदित। कार्य प्रारम्भ हों एवं ना में प्रतिवेदित है।

**12वीं पंचवर्षीय योजना**  
**बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा क्रियान्वित**

राशि लाख में

क्र०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत इकाई	ड्रॉप इकाई	शेष इकाई	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र		वित्तीय वर्ष	अभ्युक्ति
								प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	160	0	160	0	63	97	0	0	1431.60	0	2014-15	155 इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु बार-बार निविदा के बावजूद कार्य आरंभ नहीं किये जाने के कारण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को राशि एवं स्थल हस्तांतरित करने हेतु निदेश दिया गया है। 220 इकाई में 209 इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण में निविदा निष्पादित प्रतिवेदित
2	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	69	0	69	0	0	69	0	0	617.38	0	2015-16	
3	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	87 वैकल्पिक	0	87	0	0	87	0	0	778.44	0	2015-16	
4	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	16	0	16	0	0	16	0	0	143.16	0	2015-16	
5	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	12	0	12	0	0	12	0	0	107.37	0	2015-16	
6	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण	31 375 -155 220	0	31 375 -155 220	0	0	31 312 -155 157	0	0	221.87	0	2015-16	
7	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	14	0	14	3	11	0	0	0	514.50	0	2014-15	
8	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	16 वैकल्पिक	0	16	0	2	14	0	0	588.00	0	2015-16	
9	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	4	0	4	0	0	4	0	0	147.00	0	2015-16	
10	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	13	0	13	0	0	13	0	0	384.33	0	2015-16	
11	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	1 वैकल्पिक	0	1	0	0	1	0	0	29.40	0	2016-17	
12	अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण	15 63	0	15	0	0	15	0	0	539.36	0	2016-17	
13	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	25	0	25	3	9	13	0	0	3313.03	0	2015-16	
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	1	0	1	0	0	1	0	0	8.63	0	2015-16	
15	प्रसूति गृह	1	0	1	0	0	1	0	0	9.38	0	2014-15	
	<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	<b>85</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8833.45</b>	<b>0</b>		