



बिहार सरकार  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
बिहार, पटना

-----

-----

दिनांक 29.11.2017 (बुधवार) को अपराह्न 05:00 बजे मानव विकास उप-मिशन संबंधित सात निश्चयों एवं सुशासन के कार्यक्रम बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा हेतु अध्यक्ष उप-मिशन, बिहार विकास मिशन-सह-विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में शासी परिषद् कार्यालय, बिहार विकास मिशन, 6A, सर्कुलर रोड में आहूत बैठक से संबंधित प्रतिवेदन सामग्री ।

-----

**29 नवम्बर 2017 को आयोजित भवन निर्माण विभाग की बैठक हेतु एम०एस०डी०पी० की समीक्षा के मुख्य बिन्दु**

**विभागीय पत्रांक 3589, 3590, 3591 दिनांक 16.11.17 के द्वारा संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता एवं निदेशक अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदित व्यय के विरुद्ध लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ सहित एवं संबंधित त्रैमास के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन की मांग की है।**

→ कटिहार :-

क्रमांक	योजना का नाम	विमुक्त की गई राशि (लाख में)	उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
1	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	116.27	116.27 लाख रुपये के द्वितीय किस्त का UC अप्राप्त
2	26 उच्च विद्यालय में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण शौचालय एवं पेय जल सहित	327.60	327.60 लाख रुपये के द्वितीय किस्त का UC अप्राप्त

दरभंगा :-

क्रमांक	योजना का नाम	विमुक्त की गई राशि (लाख में)	उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
1	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	77.51	प्रथम किस्त का UC अप्राप्त

पूर्णियाँ :-

क्रमांक	योजना का नाम	विमुक्त की गई राशि (लाख में)	उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
1	86 वस्तानिया मदरसों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	679.03	द्वितीय किस्त का UC अप्राप्त
2	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	258.236	"
3	स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण	211.75	"
4	27 फोकानिया मदरसों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	285.03	"
5	13 मौलवी मदरसों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	299.72	"

→ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पश्चिमी चम्पारण के ई-मेल पर निम्न योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन का नमूना तैयार कर भेजा गया है जो अबतक अप्राप्त है।

→ पश्चिम चम्पारण :-

क्रमांक	योजना का नाम	विमुक्त की गई राशि (लाख में)	उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
1	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	142.93	प्रथम किस्त का UC अप्राप्त
2	नये उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बरामदा सहित का निर्माण	39.74	प्रथम किस्त

→ सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत 26 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन निर्माण की योजना को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को हस्तांतरित करते हुए मांग संख्या-03 के तहत राशि निगम को उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।

- बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना द्वारा क्रियान्वित छात्रावास का कार्य प्रगति पर है। उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। अनुरोध है कि छात्रावास के निर्माण हेतु दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप मांग सं0 03 से निगम को राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि कार्य शीघ्र पुर्ण कराया जा सके।
- सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण की 2 इकाई एवं मध्य विद्यालय में (पाँच अतिरिक्त वर्ग कक्ष प्रति इकाई) अतिरिक्त वर्ग कक्ष की स्वीकृत 3 इकाई में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एक साल पूर्व में दी जा चुकी है जिसमें शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जाय।

# अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक— 27 नवम्बर 2017

क्र०	योजना का नाम	कुल लक्ष्य (2012-13 से 2016-17 तक स्वीकृत इकाई)	भौतिक उपलब्धि				वित्तीय उपलब्धि (रु. लाख में)			
			2016-17 तक		2017-18		2016-17 तक		2017-18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	संशोधित लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0)	3867	1397	939 इकाई (पूर्ण) 458 इकाई (निर्माणाधीन) कुल 1397	494	244 इकाई में कार्य प्रगति में (ले आउट-70 फाउन्डेशन-60 प्लीथ लेवल-50 ग्राउंड फ्लोर एल. एल. -21 ग्राउंड फ्लोर आर. एल. -13 फर्स्ट फ्लोर एल.एल. -16 फनिशिंग-14 139 इकाई का निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	66493.78	31297.78	32396.00	9014.94

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल अनुमानित आवंटन (केन्द्रांश) 80242.50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें 2016-17 तक 66493.78 लाख रुपये केन्द्रांश मद की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है।

### अद्यतन स्थिति

पूर्व प्रतिवेदित 538 निर्माणाधीन (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र एवं शिक्षा प्रक्षेत्र के भवन) इकाई से 80 इकाई वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण हो गया है। शेष 458 इकाई का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 494 इकाई प्रति वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्रतिवेदित पदाधिकारी का हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

**भवन निर्माण विभाग द्वारा एम०एस०डी०पी० की कार्यान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति**

जिला- पश्चिम चम्पारण

**वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्वीकृत योजनाएं**

**65 वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत**

**राशि लाख रुपये**

क्र०	योजना का नाम	इकाई सं०	विभाग द्वारा दी गई व्यय की स्वीकृति		भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदनानुसार व्यय की गई राशि		भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि		भौतिक स्थिति		
			केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं
1	(i) Construction and Furnishing of hostel for ITI, Semra (152 bedded)	01	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1 स्थल अनुपलब्ध
	(ii) Construction of APHC	07	135.64	23.937	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	7 स्थल सीमांकण हो रहा है
	(iii) Construction of HSC	36	142.93	25.224	157.12	0.00	0.00	0.00	7	18	11
	(iv) Construction of Six ACRs with Verandah in Newly upgraded High School	04	39.74	13.248	95.34	0.00	0.00	0.00	2	1	1
	(v) Construction of Laboratory rooms for physics, chemistry and Biology (3 rooms each school) 21 units in Newly upgraded High School	14	119.70	<u>53.20</u>	67.85	<u>68.70</u>	59.85	19.95	13	-	1 स्थल अनुपलब्ध
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>486.76</b>	<b>164.359</b>	<b>320.31</b>	<b>68.70</b>	<b>59.85</b>	<b>19.95</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>21</b>

**भवन निर्माण विभाग द्वारा एम०एस०डी०पी० की कार्यान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति**  
**जिला— सीतामढ़ी**

**11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की स्वीकृत योजनाएं**

49वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत

राशि लाख रुपये

क्र०	योजना का नाम	इकाई सं०	विभाग द्वारा दी गई व्यय की स्वीकृति			भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदनानुसार व्यय की गई राशि			भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि			भैतिक स्थिति			
			केन्द्रांश	राज्यांश	विशेष राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	विशेष राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	विशेष राज्यांश	पूर्ण	प्रगति में	कार्य प्रारम्भ नहीं	
1	(i)	Construction of 50 Beded Hostel	1	11.75	11.755	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1
	(ii)	Construction of Polytechnic College for boys	1	1230.00	-	3602.92	1230.00	-	2957.00	1230.00	0.00	2270.00	1	0	-
	(iii)	Construction of ACRs in High School	5	56.25	18.75	52.648	130.41	0.00	0.00	56.25	0.00	0.00	4	1	-
	(iv)	Construction of High School Building with Hostel and Boundary Wall	4	487.50	162.50	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	4
	(v)	Construction of APHC	5	161.48	28.495	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	5
	(vi)	Construction of Health sub-centre	11	72.79	13.065	100.43	84.83	0.00	0.00	72.79	0.00	0.00	3	3	5 भूमि अनुपलब्ध
<b>Total</b>			<b>27</b>	<b>2019.77</b>	<b>234.565</b>	<b>3844.588</b>	<b>1445.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2957.00</b>	<b>1359.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2270.00</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

